



Accede a nuestro Servicio en Línea aquí: [VER MÁS \(https://bit.ly/47SuLwB\)](https://bit.ly/47SuLwB).

< [Noticias \(/institucion/contraloria/noticias\)](/institucion/contraloria/noticias)

Contraloría General de la República (/contraloria)

Contraloría alerta retrasos en obra vial de S/ 14 millones en Paucarpata

Nota de prensa

- Proyecto de movilidad urbana se ejecuta en el pueblo joven Miguel Grau



9 de abril de 2026 - 12:00 p. m.

Arequipa.- La Contraloría General de la República - CGR alertó a la Municipalidad Distrital de Paucarpata por retrasos en la obra de mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la avenida Miguel Grau, ubicada en el pueblo joven del mismo nombre, donde se invierte S/ 14 514 367.

Los trabajos se iniciaron el 9 de octubre de 2025 con un **presupuesto de S/ 12 044 217** y un plazo de culminación de 210 días calendario que se cumple el 6 de mayo de

2026. No obstante, las lluvias causaron la suspensión y la nueva fecha de término es el próximo 25 de junio.

La obra consiste en la pavimentación de la vía, colocación de adoquines en las bermas, con jardineras y rampas vehiculares, así como veredas, martillos y rampas de acceso para personas con discapacidad, que se tiene previsto beneficiar a cerca de 12 mil habitantes.

En el **Informe de Hito de Control n.° 007-2026-OCI/1305-SCC ()**, que evaluó el periodo del 1 al 31 de enero de 2026, se advierte que al 18 de marzo último **la obra se encuentra atrasada ya que no se ha culminado con los trabajos de demolición** de estructuras de concreto, rotura de pavimento, corte masivo de terreno, ejecución de gibas de concreto, bermas, veredas, martillos, rampas vehiculares y peatonales, plazoleta, cisterna y bancas de concreto que debieron concluirse a fines de febrero de este año.

Al retraso en dichas partidas que registran un avance acumulado al 28 de febrero de 2026 del 22% frente a un 47 % de avance acumulado programado, **se suma la paralización por lluvias y la falta de disponibilidad del terreno** (carril de subida), factores que podrían ocasionar la demora en la entrega del proyecto.

El informe también revela que la municipalidad suscribió un acta de acuerdos con la población que restringe el acceso a los frentes de trabajo y establece tres entregas parciales de obra, las cuales no están previstas en el contrato, situaciones que podrían generar atrasos, afección a la ruta crítica y mayores gastos generales, sumado a la falta de registro de información actualizada en el **Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS)**, que limita el acceso a la información y seguimiento de la obra por los órganos competentes y la ciudadanía.

El informe elaborado por el **Órgano de Control Institucional (OCI)** de la municipalidad fue comunicado al alcalde distrital para la adopción de las acciones preventivas y correctivas correspondientes. El documento completo se encuentra disponible en el portal institucional de la Contraloría: (www.gob.pe/contraloria ()).

Arequipa, 09 de abril de 2026

Gerencia de Comunicaciones

NOTA DE PRENSA N° 356–2026-CG/GCOM